

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

PLQ DEVELOPMENT s.r.o.

Diakovská cesta 13
927 00 Šaľa

Zákazka: Rekonštrukcia obchodu a služieb na komunitné centrum v obci Jatov

Dátum vypracovania KSP: 15.02.2016

KSP vypracoval:

Dátum revízie KSP:

P.Č	Názov položky	Predpis Technická norma	Spôsob kontroly	Monžstvo	Periodicita	Zospovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
1	Zemné práce						
2	Vytýčenie výkopov	STN ISO 4463-1,2,3 STN 0422	M	1x pred realizáciou výkopov	SV, G TDI		Protokol o vytýčení stavby
3	Výkopy	STN 733050 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV		Zápis v stavebnom denníku
4	Konštrukcie zo zemín	STN 733052 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV		Zápis v stavebnom denníku
5	Základové konštrukcie - základové pásy	STN 731001-4 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI		Zápis v stavebnom denníku
6	Základové konštrukcie						
7	Zameranie základov, vytýčenie stavby	STN ISO 4463-1,2,3 STN 0422	M	1x po betonáži základových pásov	SV, G TDI		Zápis v stavebnom denníku
8	Betonáž základových pásov	STN 731311, 731330 STN 732412, PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV		Zápis v stavebnom denníku
9	Násyp pod základové konštrukcie	STN 731311, 731330 STN 732412, PD	M	1x pred betonážou	SV		Zápis v stavebnom denníku
10	Montáž výstuže základov	STN 731311, 731330 STN 732412, PD	M	1x pred betonážou	SV TDI		Zápis v stavebnom denníku
11	Betonáž základových dosiek	STN 731311, 731330 STN 732412, PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI		Zápis v stavebnom denníku
12	Zvislé konštrukcie						
13	Murivo z tehál	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV		Zápis v stavebnom denníku

14	Montáž prekladov	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
15	Betónové konštrukcie stĺpov	STN EN 13670 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
16	Debnenie konštrukcie stĺpov	STN EN 13670 PD	M	1x pred betonážou	SV	Zápis v stavebnom denníku
17	Priečky z tehál pálených	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
18	Vodorovné konštrukcie					
19	Betonáž vencov	STN EN 13670 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
20	Debnenie konštrukcie stĺpov	STN EN 13670 PD	M	1x pred betonážou	SV	Zápis v stavebnom denníku
21	Montáž výstuže základov	STN EN 13670 PD	M	1x pred betonážou	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
22	Komunikácie					
23	Podklad z kameniva pod dlažbu	STN 731311, 731330 STN 732412, PD	M	1x pred pokladaním dlažby	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
24	Kladenie zámkovej dlažby	STN 736056 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
25	Úpravy povrchov, podlahy					
26	Vnútorne omietky	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
27	Mazania z betónu, betónový poter	STN EN 13670 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
28	Kontaktný zatepľovací systém	STN 732901, 732902 PD	M	1x podklad 1x po montáži izolantu 1x po montáži výstužnej siete 1x po nanesení omietky	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
29	Montáž oceľových zárubní	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
30	Montáž okenných parapetov	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
31	Ostatné konštrukcie a búracie práce					

32	Montáž a demontáž lešenia	STN 738101-7 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
33	Búranie konštrukcií	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
34	Ovoz sute	STN 734301 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
35	Izolácie proti vode a vlhkosti					
36	Izolácia proti vode a vlhkosti	STN 738101-7 PD	M	1x pred penetráciou Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
37	Izolácie striech					
38	Izolácia striech	STN 738101-7 PD	M	1x po montáži parozábrany Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
39	Izolácie tepelné					
40	Montáž tepelnej izolácie stropov	PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
41	Montáž tepelnej izolácie podláh	PD	M	1x po montáži fólie Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
42	ZTI, ÚK					
43	Montáž rozvodov vody	STN 736660 PD	P	Priebežne počas realizácie prác tlaková skúška	SV TDI	Protokol o vykonaní tlakovej skúšky
44	Montáž rozvodov kanalizácie	STN 736734, 736760 PD	P	Priebežne počas realizácie prác skúška tesnosti	SV TDI	Protokol o vykonaní skúšky tesnosti
45	Montáž rozvodov ústredného kúrenia	STN 060312, 061122 PD	P	Priebežne počas realizácie prác skúška tlaková, vykurovacia	SV TDI	Protokol o vykonaní skúšky tlakovej, vykurovacej
46	Konštrukcie tesárske					
47	Montáž strešnej konštrukcie	STN 733150 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
48	Montáž latovania	STN 733150 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
49	Montáž sadrokartónových obkladov	STN 733150 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
50	Konštrukcie klampiarske					
51	Oplechovanie parapetov	STN 733610 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku

52	Montáž strešných žľabov	STN 733610 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
53	Montáž zvodových rúr	STN 733610 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
54	Krytiny tvrdé					
55	Montáž strešnej fólie	STN EN 1311 PD	M	1x po montáži fólie	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
56	Montáž krytiny z betónových škridiel	STN EN 14963 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
57	Konštrukcie stolárske					
58	Montáž okien a dverí plastových	STN 733133, 733134 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
59	Obklady a dlažby keramické					
60	Montáž keramických dlažieb	STN 733450 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
61	Montáž keramických obkladov	STN 733450 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV TDI	Zápis v stavebnom denníku
62	Maľby a nátery					
63	Nátery	STN EN 12271 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
64	Maľby	STN EN 12271 PD	M	Priebežne počas realizácie prác	SV	Zápis v stavebnom denníku
65	Elektromontáže					
66	Bleskozvod	STN 341398 PD	RS	Priebežne počas realizácie prác	OSO, SV TDI	Revízná správa
67	Elektroinštalácia vnútorné rozvody	STN 332000-5-51 PD	RS	Priebežne počas realizácie prác	OSO, SV TDI	Revízná správa

Vysvetlivky k skratkám:

SV - Stavbyvedúci; TDI - Technický dozor investora; OSO - Odborne spôsobilá osoba; G - Geodet; M - Meranie; P - Protokol o skúške; RS - Revízná správa; PD - Projektová dokumentácia;